

Số: *16/* /TB -UBND

*Lục Nam, ngày 23 tháng 9 năm 2016*

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Toàn tại buổi kiểm tra công tác xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia**

Ngày 19/9/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Toàn tổ chức kiểm tra thực tế công tác xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia năm 2016 tại 03 xã Huyện Sơn, Trường Giang và Tiên Nha. Qua kiểm tra cho thấy, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai lập hồ sơ, gửi cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định; đồng thời các hạng mục công trình, các tiêu chí nằm trong danh mục đánh giá ... đã được UBND các xã, các trạm y tế triển khai xây dựng. Tuy nhiên, công tác triển khai xây dựng trạm y tế chuẩn của các xã thực hiện rất chậm, thiếu tính chủ động, chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra; đặc biệt tại xã Trường Giang, mới thực hiện lập hồ sơ, chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình.

Để đảm bảo việc thực hiện xây dựng trạm y tế chuẩn năm 2016 tại 03 xã Trường Giang, Huyện Sơn và Tiên Nha theo đúng tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký từ đầu năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Toàn yêu cầu:

1. Đối với 03 xã xây dựng chuẩn y tế năm 2016:

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Huyện Sơn khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hệ thống nhà kho, nhà bếp, xây dựng hệ thống lò đốt rác thải; xây dựng vườn thuốc nam; quét vôi, vệ sinh hệ thống tường và tu sửa hành lang nhà chức năng của Trạm y tế xã ... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trường Giang xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục: lò đốt rác thải; quét vôi vệ sinh các phòng; thay thế hệ thống trần nhựa đã xuống cấp bằng hệ thống trần tôn khu nhà chức năng; lợp mái tôn khu nhà mái bằng và khu tiêm chủng; sửa chữa sân vườn; xây vành lao khu vườn thuốc nam ... Đôn đốc nhà thầu khẩn trương triển khai xây dựng, hàng tuần kiểm tra tiến độ thực hiện.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tiên Nha thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng mới 03 phòng chức năng, bể phốt; hoàn thành việc duy tu, sửa chữa các công trình đã xuống cấp; xây dựng hệ thống lò đốt rác thải; tu sửa vườn thuốc nam; lợp mái tôn khu tiêm chủng theo đúng quy định ...

2. Yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương triển khai thẩm định hồ sơ các hạng mục công trình xây dựng chuẩn y tế do các xã đã lập, làm cơ sở để các xã

triển khai, lập hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định. Thời gian xong trước ngày 30/9/2016.

3. Các đồng chí Trạm trưởng Trạm y tế các xã thực hiện hoàn thiện hệ thống biên bản theo quy định, sắp xếp ngăn nắp hệ thống sổ sách, hồ sơ, bệnh án; đồng thời vận động cán bộ y tế thuộc trạm, cán bộ y tế thôn bản ủng hộ ngày công lao động để tu sửa, vệ sinh, xây dựng trạm y tế, đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

4. Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng trạm y tế chuẩn của huyện thường xuyên bám sát cơ sở, hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở về chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình xây dựng chuẩn.

5. Về thời gian: Yêu cầu UBND các xã, các trạm y tế hoàn thành toàn bộ việc xây dựng các hạng mục công trình và các tiêu chí xong trước ngày 30/10/2016, để Ban chỉ đạo huyện thực hiện kiểm tra kỹ thuật, trước khi mời đoàn thẩm định của Tỉnh về kiểm tra theo quy định.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Toàn tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng trạm y tế chuẩn năm 2016 tại 03 xã Huyền Sơn, Trường Giang và Tiên Nha ngày 19/9/2016. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch, PCT UBND huyện Nguyễn Đức Toàn;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Trung tâm Y tế huyện;
- BCĐ xây dựng trạm y tế chuẩn;
- UBND các xã: Tiên Nha, Huyền Sơn, Trường Giang;
- CVP, PVPVX, CVNC.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
  
Nguyễn Tiến Dũng