

Số: ...*158*.../BC-UBND

Tân Yên, ngày *15* tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện dự án BT: Cải tạo, nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

Thực hiện Văn bản số 2076/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 07/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án BT trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án BT: Cải tạo, nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) với nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện dự án

STT	Nội dung công việc thực hiện	Thời gian theo kế hoạch	Thời gian thực tế triển khai
I	Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi		
1	Nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo NCKT		
1.1	Lập nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo NCKT	05/9/2018	05/9/2018
1.2	Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo NCKT	06/9/2018	05/9/2018
1.3	Thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo NCKT	07/9/2018	20/9/2018
1.4	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo NCKT	07/9/2018	21/9/2018
2	Nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường		
2.1	Lập đề cương và dự toán đánh giá tác động môi trường	05/9/2018	05/9/2018
2.2	Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán đánh giá tác động môi trường	06/9/2018	06/9/2018
2.3	Thẩm định đề cương và dự toán đánh giá tác động môi trường	07/9/2018	20/9/2018
2.4	Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán đánh giá tác động môi trường	07/9/2018	21/9/2018
II	Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn		
1	Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn CBĐT	07/9/2018	25/9/2018

2	Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn CBĐT	10/9/2018	01/10/2018
3	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn CBĐT	11/9/2018	01/10/2018
4	Đăng tải kế hoạch LCNT lên mạng đấu thầu	18/9/2018	05/10/2018
III	Gói thầu Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	05/11/2018	
1	Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi		
1.1	Tờ trình phê duyệt chỉ thầu đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	12/9/2018	01/10/2018
1.2	Quyết định phê duyệt chỉ thầu đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	14/9/2018	01/10/2018
1.3	Ký kết hợp đồng gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	14/9/2018	01/10/2018
2	Lựa chọn nhà thầu tư vấn KS, lập BCNCKT		
2.1	Lập HSMT gói thầu tư vấn KS, lập BCNCKT	17/9/2018	04/10/2018
2.2	Tờ trình phê duyệt HSMT	17/9/2018	04/10/2018
2.3	Báo cáo thẩm định HSMT	18/9/2018	05/10/2018
2.4	Quyết định phê duyệt HSMT	18/9/2018	05/10/2018
2.5	Đăng tải thông báo mời thầu (trên báo đấu thầu)	19/9/2018	05/10/2018
2.6	Phát hành HSMT	01/10/2018	11/10/2018
2.7	Đóng, mở thầu gói thầu tư vấn KS, lập BCNCKT	01/10/2018	31/10/2018
2.8	Báo cáo đánh giá HSDT đề xuất kỹ thuật	03/10/2018	12/11/2018
2.9	Trình phê duyệt kết quả nhà thầu đạt bước kỹ thuật	05/10/2018	13/11/2018
IV	Gói thầu tư vấn lập Báo cáo tác động môi trường (DTM)	05/11/2018	
1	Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo DTM		
1.1	Thương thảo hợp đồng tư vấn lập BC DTM	12/9/2018	3/10/2018
1.2	Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BC DTM	12/9/2018	3/10/2018
1.3	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BC DTM	14/9/2018	8/10/2018
1.4	Ký hợp đồng gói thầu tư vấn lập BC DTM	17/9/2018	9/10/2018

V Lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đất thanh toán dự án BT

1	Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch	25/8/2018	21/9/2018
2	Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng	30/8/2018	10/10/2018
3	Khảo sát địa hình, lập quy hoạch	20/10/2018	10/12/2018

II. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Đây là dự án theo hình thức hợp đồng Xây Dựng - Chuyển giao (BT) đầu tiên thực hiện trên địa bàn huyện Tân Yên. Do vậy khi triển khai thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, kế hoạch thực hiện. Cùng một lúc triển khai nhiều công việc song song với nhau nên chưa đồng nhất về cách thức triển khai và thời gian triển khai.

Thời gian thực hiện không đảm bảo theo kế hoạch đề ra là do thời gian quy định bắt buộc trong công tác lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch với thời gian thực tế quy định theo Luật đấu thầu khác nhau.

III. Đề xuất hướng xử lý

UBND huyện Tân Yên đang đôn đốc các đơn vị nhanh chóng triển khai hoàn thành các công việc được giao. Thời gian trong kế hoạch có nhiều bất cập chưa tính toán hết ngày tháng cụ thể và chưa dự phòng những công việc phát sinh. UBND huyện Tân Yên kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn kế hoạch cụ thể để Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, BQLDA huyện;

Bản điện tử:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT huyện;
- LĐVP, CVKT_{ry}

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Lai

PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN GỬI KÈM

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án	Bản chụp
2	Quyết định số 3613a /QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khả thi.	Bản chụp