

Số: 50 /TB-UBND

Lục Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của PCT UBND huyện Đặng Văn Nhân tại cuộc họp kiểm điểm kết quả GPMB dự án khu đô thị mới Đồng Cửa, TT Đồi Ngô; kế hoạch thực hiện thời gian tới

Ngày 16/3/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân tổ chức cuộc họp kiểm điểm kết quả giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án khu đô thị mới Đồng Cửa, TT Đồi Ngô; kế hoạch thực hiện thời gian tới. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện gồm: Tài nguyên-MT, Công an, Thanh tra, Tài chính- KH, Chi cục Thuế, Kinh tế & HT; Trung tâm phát triển quỹ đất & CCN, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính thị trấn Đồi Ngô và Công ty CPXD & TM Duy Anh. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm PTQĐ & CCN huyện báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân- Chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Trong thời gian qua các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND thị trấn Đồi Ngô đã có nhiều cố gắng thực hiện tuyên truyền, vận động và thực hiện GPMB dự án khu đô thị mới Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô; kịp thời thông báo và yêu cầu các hộ gia đình trong giai đoạn 2, 3 dừng sản xuất phục vụ GPMB; tham mưu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giai đoạn 1 đạt kết quả theo kế hoạch. Tiến độ đến nay đã tổ chức giải ngân được 104/162 hộ gia đình nhận tiền, số tiền 13,9/25,443 tỷ đồng, đạt 54,6%, số diện tích là 5,8/11,97ha, đạt 48,45%. Tuy nhiên, tiến độ GPMB còn rất chậm; một số hộ gia đình nhận thức còn chưa đầy đủ cố tình không hiểu và thuê luật sư hỗ trợ pháp lý (*mặc dù chế độ, chính sách đã đúng theo quy định*); sự phối hợp giữa các cơ quan và UBND thị trấn Đồi Ngô trong giải quyết khó khăn, vướng mắc còn chưa nhịp nhàng...

Trong thời gian tới để từng bước thực hiện hoàn thành công tác GPMB thực hiện dự án; Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Trung tâm PTQĐ & CCN huyện

- Phối hợp với UBND thị trấn Đồi Ngô, Công ty CPXD & TM Duy Anh rà soát, phân loại các trường hợp để xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện xong trước ngày 23/3/2017. Rà soát các trường hợp có mộ, phân loại rõ từng trường hợp để có biện pháp tuyên truyền, vận động di chuyển hiệu quả.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền theo phương án; kịp thời nắm bắt, giải quyết vướng mắc liên quan; đồng thời kiện toàn đầy đủ hồ sơ, thủ tục để phục vụ công tác cưỡng chế thu hồi đất các trường hợp cố tình không nhận tiền theo quy

định. Thời gian dự kiến trong tháng 4 năm 2017 (Các thủ tục cưỡng chế phải xong trước ngày 31/3/2017).

- Chủ trì phối hợp với Đài TT- TH huyện xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở liên quan tới việc thực hiện chế độ chính sách GPMB.

2. Đảng ủy, UBND thị trấn Đồi Ngô

- Đề nghị Đảng ủy tiếp tục căn cứ chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành; vận động gia đình, người thân đồng thuận, ủng hộ và chấp hành quy định về công tác bồi thường GPMB của Nhà nước. Thời gian xong trước ngày 20/3/2017.

- UBND thị trấn Đồi Ngô: Tích cực phối hợp với Trung tâm PTQĐ & CCN huyện rà soát, phân loại các trường hợp; xây dựng kế hoạch chi tiết để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền theo phương án; kịp thời nắm bắt và phối hợp giải quyết theo quy định.

3. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Anh: Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm PTQĐ & CCN, UBND thị trấn Đồi Ngô trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cùng GPMB đảm bảo theo kế hoạch. Kịp thời bố trí kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình theo quy định.

4. Phòng Tài nguyên- MT: Tiếp tục phối hợp với Trung tâm PTQĐ & CCN huyện xem xét, giải quyết các trường hợp vướng mắc; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phục vụ cưỡng chế theo quy định.

5. Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Trường Tiểu học Chu Điện I, Trạm điện 110Kv Lục Nam, Chi nhánh lưới điện cao thế Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo, quán triệt tới cán bộ vận động gia đình, người thân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xong trước ngày 20/3/2017. Quá thời gian trên mà gia đình, người thân của cán bộ đó vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét tạm thời cho cán bộ nghỉ làm việc để giành thời gian tuyên truyền, vận động gia đình, người thân chấp hành theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: TN-MT, TT PTQĐ & CCN, Thanh tra, Đài TT- TH huyện;
- Công an huyện, VKSND huyện;
- UBND thị trấn Đồi Ngô (Gửi tới cả Đảng ủy);
- Trạm điện 110Kv gửi tới Chi nhánh LĐCT BG;
- Công ty CPXD & TM Duy Anh;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tiến Dũng