

Số: 240 /BC-UBND

Tân Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2018

### BÁO CÁO

**Khối lượng bổ sung phát sinh các hạng mục công việc thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa)**

#### I. Thông tin dự án

1. **Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa).

2. **Chủ đầu tư:** UBND huyện Tân Yên.

3. **Tổ chức tư vấn lập dự án:** Trung tâm tư vấn cầu đường Bắc Giang.

4. **Mục tiêu đầu tư:** Cải tạo, nâng cấp.

#### 5. Địa điểm xây dựng:

- Tuyến chính: Điểm đầu tuyến tại UBND xã Cao Xá (giao với ĐT295 tại Km37+800); Điểm cuối tuyến giao với ĐT297 tại Km3+850 (ngã ba chợ Lam Cốt) thuộc thôn Ngo, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên chiều dài tuyến 10,231 km.

- Tuyến nhánh: Điểm đầu giao với tuyến chính tại Km1+223,7; Điểm cuối tuyến giao với đường BTXM tại Đình Dương Lâm, xã An Dương, huyện Tân Yên với chiều dài tuyến 4,142 km.

- Các đường ngang: đường ngang vào nhà văn hóa thôn Vân Chung, xã Lam Cốt kết nối với tuyến chính tại Km7+300; đường ngang A và D kết nối với tuyến nhánh tại Km1+157,04 và Km1+777; đường ngang B và C kết nối với tuyến đường ngang A tại Km0+177,88 và Km0+50. Tổng chiều dài vượt đường ngang là 1.263m.

6. **Tổng mức đầu tư: 92.524.364.000 đồng**

(Chín mươi hai tỷ, năm trăm hai mươi tư triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp	:	73.051.578.000	đ
+ Chi phí QLDA	:	1.050.615.000	đ
+ Chi phí tư vấn	:	3.822.662.000	đ
+ Chi phí khác	:	5.682.757.000	đ
+ Chi phí dự phòng	:	8.916.752.000	đ
+ Chi phí GPMB	:	0.00	đ

**7. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn ĐTPT ngân sách Trung ương (*Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội các vùng*) theo Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, trong đó dự án "Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hoà - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hoà), tỉnh Bắc Giang" được bố trí nguồn vốn NSTW là 80 tỷ đồng; Ngân sách huyện đảm bảo 12,524 tỷ đồng tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND huyện.

## **II. Các khối lượng, giá trị bổ sung và nguyên nhân phát sinh**

### **1. Khối lượng và giá trị phát sinh**

+ Phần khối lượng phát sinh bê tông mở rộng mặt đường và vượt nổi vào khu dân cư là 413,8 m<sup>3</sup>, giá trị 742 triệu đồng.

+ Xử lý nền là 14.876,9 m<sup>3</sup>, giá trị là 1.682 triệu đồng.

+ Rãnh xây đá tuyến chính dài 968,6 m, giá trị 580 triệu đồng.

+ Kè đá tuyến chính dài 73m, giá trị 177 triệu đồng.

+ Rãnh hộp B40 tuyến chính dài 1.443 m, giá trị 1.715 triệu đồng.

+ Xây trả mương thủy lợi tuyến chính: 217 triệu đồng.

+ Công thoát nước ngang D60, D80, D100 các loại 30 công với tổng giá trị: 913 triệu đồng

+ Xây kè đá tuyến nhánh: 134 triệu đồng

+ Xây mương đường ngang A dài 128m, giá trị 127 triệu đồng.

+ Rãnh hộp đường ngang A với chiều dài 36m, giá trị 85 triệu đồng.

+ Kè đá L=60M (Đường ngang B): 134 triệu đồng.

+ Xây mương cứng (Đường ngang nhà văn hóa Vân Chung) dài 96m, giá trị 129 triệu đồng.

+ Nối dài đường ngang B dài 258,51 m, giá trị 1.410 triệu đồng.

**Tổng cộng giá trị xây lắp phát sinh: 7.915 triệu đồng.**

### **2. Nguyên nhân phát sinh**

+ Phần khối lượng phát sinh mặt đường bê tông xi măng: Phát sinh thêm một số đoạn nối vào các đường giao, vào công trường học và công trình công cộng. Một số đoạn qua khu dân cư có mương cứng 2 bên bổ sung thêm mặt đường để đồng bộ cả khu dân cư.

+ Phần xử lý nền đường: Do tuyến đường dài hơn 15km, trên tuyến có nhiều đoạn đi qua khu vực có nền đất yếu qua đó bổ sung thêm đất để nền đường sau khi thi công được đảm bảo.

+ Phần kê đá: do tuyến đường đi qua 2 vị trí cục bộ cần phải kê đá để giữ mái để đảm bảo nền đường không bị trượt.

+ Phần rãnh hộp và rãnh đá: Do đặc thù công trình là nhân dân có tuyến đường đi qua hiện toàn bộ đất và tài sản trên đất nên nhân dân đề nghị xin thêm rãnh qua các đoạn có khu dân cư để giữ tường bao cho bà con và để thoát nước cho khu dân cư.

+ Phần cống ngang: Có ý kiến của bà con nhân dân có tuyến đường đi qua đề nghị bổ sung thêm và nâng khẩu độ thoát nước để đảm bảo tưới tiêu trong khu vực.

+ Nội dài đường ngang B: Nội tuyến ngang B vào nhà văn hóa trung tâm thôn Dinh, xã Cao Xá.

### III. Tổng hợp kinh phí điều chỉnh, bổ sung phát sinh: 12.646.204.000 đ

(Mười hai tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

1. Tổng chi phí xây lắp phát sinh + chi phí khác	8.400.944.000	đồng
2. Chi phí điều chỉnh giá vật liệu:	923.173.000	đồng
3. Chi phí điều chỉnh giá nhân công:	1.799.157.000	đồng
4. Chi phí dự kiến điều chỉnh phát sinh phân câu:	1.398.195.000	đồng

Trên đây là khối lượng bổ sung phát sinh các hạng mục công việc thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liền Phúc Hòa thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá - Lam Cốt đến Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa). UBND huyện Tân Yên báo cáo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

#### Nơi nhận:

- Đoàn kiểm tra của Tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;
- Phòng: TC-KH, KT&HT, TN&MT huyện;
- Lưu: Văn thư, BQLDA ĐTXD huyện

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Lai